Villanypásztor telepítési ellenőrzőlista

Kipipálható a legelőn

AGRARZONE

TERVEZÉS

- [ ] Nyomvonal bejárva, sarkok és kapuk megjelölve
- [ ] Távolság utaktól, vezetékektől és fáktól betartva
- [ ] Magasság és vezetékszám az állatfajhoz igazítva
- [ ] Készülékerősség a hosszhoz és a növényzethez igazítva

TELEPÍTÉS

- [ ] Sarok- és végoszlopok stabilan leverve és kitámasztva
- [ ] Köztes oszlopok megfelelő távolságban
- [ ] Szigetelők minden faoszlopon
- [ ] Vezeték megfeszítve, darabok csatlakozóval és nem csomóval összekötve
- [ ] Kapufogantyúk felszerelve, földkábel védőcsőben

FÖLDELÉS

- [ ] Legalább három földelő rúd, egyenként kb. 1 m mélyen
- [ ] Rudak egymástól legalább 3 m-re
- [ ] Legalább 10 m más földelésektől
- [ ] Csatlakozások szorosak és rozsdamentesek

ÜZEMBE HELYEZÉS

- [ ] Először a földkimenet, majd a kerítéskimenet bekötve
- [ ] Feszültség a kerítés végén megmérve és feljegyezve
- [ ] Földelés ellenőrizve: rövidzárnál kb. 200 V alatt
- [ ] Figyelmeztető táblák utak mentén és kapuknál
- [ ] Állatok kis karámban a kerítéshez szoktatva

Mért feszültség a kerítés végén: _____ V Dátum: _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com